



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โทร ๐๔๕ ๒๕๒๖๘๕

ที่ อบ ๗๕๔๐๑/..... วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน.)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนดำเนินงาน จึงได้ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ในรอบ ๖ เดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

(นางสาวสุพรรณิ สุทธิกรณ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางสาวกิงแก้ว อินทรกำแหง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายพิระพงษ์ ปิระภูโต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายชาวลิต ศาลาน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายบุญตรี จันทะนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

บัญชีรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรค

1.1 แผนงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							หน่วยดำเนินงาน	ไม่ได้นำดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (พาดสายดับ) สายคอนเจ้าปู่ บ้านแก้ง หมู่ที่ 1	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (พาดสายดับ) สายคอนเจ้าปู่ บ้านแก้ง หมู่ที่ 1	105,000			ต.ค.66 - ก.ย. 67	กองช่าง	/			
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายบ้านบึงคล้า - บ้านสองคอน บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 5	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายบ้านบึงคล้า - บ้านสองคอน บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 5	240,000			ต.ค.66 - ก.ย. 67	กองช่าง	/			
3	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านแก้ง - บ้านไฮตาก บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านแก้ง - บ้านไฮตาก บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7	412,000			ต.ค.66 - ก.ย. 67	กองช่าง	/			
4	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายคำเจริญทิศได้ บ้านศรีเทยยาง หมู่ที่ 9	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงสายคำเจริญทิศได้ บ้านศรีเทยยาง หมู่ที่ 9	218,000			ต.ค.66 - ก.ย. 67	กองช่าง	/			

บัญชีรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							หน่วยดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
5	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10 -บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10 -บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10	347,000			ต.ค.66 - ก.ย. 67	กองช่าง		/		
6	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายบ้านนาคำใหญ่ - บ้านศรีเมือง บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายบ้านนาคำใหญ่ - บ้านศรีเมือง บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10	64,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง		/		
7	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายห้วยพานูด บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายห้วยพานูด บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11	218,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง		/		
8	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายร่วมใจ สายแก้งสว่าง สายห้วยพานูด สายเอกภาพ บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายร่วมใจ สายแก้งสว่าง สายห้วยพานูด สายเอกภาพ บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11	220,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง		/		

บัญชีรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							หน่วย ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
9	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาค้อตามโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง	300,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง	/			

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							หน่วย ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	ค่าใช้จ่ายในการบริหารทดสอบคุณภาพน้ำระบบประปา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารทดสอบคุณภาพน้ำระบบประปา	20,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง	/			
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม	ค่าใช้จ่ายในการเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม	200,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง	/			
3	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	200,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง	/			

บัญชีรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
							หน่วยดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1	โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้ผลิต	การฝึกอบรมเกษตรกรผู้ผลิต	50,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	/				
2	อุดหนุนโครงการบูรณาการป้องกัน แก้ไขปัญหาสายเสียดัดอำเภอเดชอุดม	การบูรณาการป้องกัน แก้ไขปัญหาสายเสียดัดอำเภอเดชอุดม	25,000	25,000	0	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	/			/	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
							หน่วยดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.แก้ง 1669	การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.แก้ง 1669	300,000	31,270	238,730	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	/				สามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณสุขได้ทั้งหมด
2	โครงการโรงเรียนปลอดขยะ	โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)	50,000			ต.ค.66 -	สำนักปลัด	/				

บัญชีรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							หน่วยดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
3	โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก	การควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก	100,000	2,500	97,500	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด		/		
4	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	การสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	50,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด		/		
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	30,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด		/		

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							หน่วยดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด		/		
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลแก้ง	การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแก้ง	30,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด		/		
3	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตำบลแก้ง	การอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลแก้ง	30,000	19,640	10,360	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด		/		

บัญชีรายการผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
							หน่วยดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
1	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของไทย	การจัดกิจกรรมวันสำคัญของไทย	60,000	2,000	58,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	กองการ		/			
2	โครงการกีฬาส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กเล็ก	การกีฬาส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กเล็ก	40,000	38,495	1505	ต.ค.66 - ก.ย.67	กองการ				/	เด็กเล็กของ ศพพด.ในพื้นที่
3	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันนอกพื้นที่	การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันนอกพื้นที่	50,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองการ		/			
4	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	การแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	310,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองการ		/			
5	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	การประเพณีวันสงกรานต์	200,000			ต.ค.66 - เม.ย.67	กองการ		/			
6	โครงการประเพณีลอยกระทง	การประเพณีลอยกระทง	200,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองการ		/			
7	อุดหนุนเทศบาลเมืองเดชอุดม ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2567	อุดหนุนเทศบาลเมืองเดชอุดม ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2567	50,000	50,000	0	ต.ค.66 - ก.ย.67	กองการ				/	

บัญชีรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

3.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							หน่วยดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,081,200	4,765,200	5,316,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	/	/		
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,503,200	1,080,200	1,423,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	/	/		
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	15,000	33,000	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	/	/		
4	เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแก้ง (สปสข.)	เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแก้ง (สปสข.)	200,000	200,000	0	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	/	/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อพท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							หน่วยดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	โครงการปลูกป่าทดแทน และรักษาป่าชุมชนตำบลแก้ง	ปลูกป่าทดแทน และรักษาป่าชุมชนตำบลแก้ง	30,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	/	/		
2	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า"	ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า"	30,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	/	/		
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร	ช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร	30,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	/	/		
4	โครงการฝึกอบรมการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	ฝึกอบรมการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	200,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	/	/		

บัญชีรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							หน่วยดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	โครงการ อบต. เคลื่อนที่ พบประชาชน	โครงการ อบต. เคลื่อนที่ พบประชาชน	70,000	69,615	385	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด			/	
2	โครงการท้องถิ่นไทยโปร่งใสตรวจสอบได้	ท้องถิ่นไทยโปร่งใสตรวจสอบได้	20,000			ต.ค.66 - เม.ย.67	สำนักปลัด	/			
3	อุดหนุนเทศบาลตำบลโพนงาม ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเขตอุดมประจักษ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเขตอุดมประจักษ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	25,000	25,000	0	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด			/	

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							หน่วยดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแก้ง หมู่ที่ 2	อาคารอเนกประสงค์ บ้านแก้ง หมู่ที่ 2	490,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง		/		
2	ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแก้ง หมู่ที่ 2	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านแก้ง หมู่ที่ 2	116,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง		/		
3	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านประทุต หมู่ที่ 3	หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านประทุต หมู่ที่ 3	143,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง		/		
4	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 4	หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ยาง หมู่ที่ 4	143,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง		/		

บัญชีรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							หน่วยดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
5	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านยาง หมู่ที่ 4	อาคารอเนกประสงค์ บ้านยาง หมู่ที่ 4	425,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง	/	/		
6	ต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 5	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 5	108,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง	/	/		
7	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7	172,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง	/	/		
8	ก่อสร้างซุ้มป้ายประตูศาลาประชาคม บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8	ซุ้มป้ายประตูศาลาประชาคม บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8	134,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง	/	/		
9	ต่อเติมอาคารตลาดชุมชน บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11	ต่อเติมอาคารตลาดชุมชน บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11	239,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง	/	/		
10	ปรับปรุงภูมิทัศน์	ปรับปรุงภูมิทัศน์	100,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองช่าง	/	/		

บัญชีรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							หน่วยดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนในเทศบาลใหม่	ตั้งจุดให้บริการประชาชนใน เทศกาลปีใหม่	25,000	13,898	1,102	ต.ค.66 - ม.ค.67	สำนักปลัด	/	/		
2	โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนในเทศบาลสงกรานต์	ตั้งจุดให้บริการประชาชน ในเทศบาลสงกรานต์	25,000			ต.ค.66 - เม.ย.67	สำนักปลัด	/			
3	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	/	/		
4	โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	35,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	/	/		
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย	การช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณภัย	150,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	/	/		
6	โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	10,000			ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	/	/		

บัญชีรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

6.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตแต่ละโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
							หน่วยดำเนินงาน	ไม่ได้นำเงินงานดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	โครงการวันเด็ก	โครงการวันเด็ก	80,000	80,000	0	ต.ค.66 - ม.ค.67	กองการ ศึกษาฯ		/		เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ
2	คำจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	คำจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	310,290	133,848	176,442	ต.ค.66 - ก.ย.67	กองการ ศึกษาฯ		/		
3	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,347,260	1,156,500	190,760	ต.ค.66 - ก.ย.67	กองการ ศึกษาฯ		/		
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	216,160			ต.ค.66 - ก.ย.67	กองการ ศึกษาฯ		/		
5	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,489,840	954,120.54	865,709.46	ต.ค.66 - ก.ย.67	กองการ ศึกษาฯ		/		
6	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	3,531,800	1,643,400	1,888,400	ต.ค.66 - ก.ย.67	กองการ ศึกษาฯ		/		

รวมทั้งรวม 62 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ 53 โครงการ